



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Recurso Próprio

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR
AMMOC

APELIDO EMPREENDIMENTO
REFORMA AMMOC

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20
1.	REFORMA AMMOC	128.576,48	% Período:	16,50%	35,99%	47,51%									
1.1.	DEMOLIÇÃO	5.825,24	% Período:	100,00%											
1.2.	PISO	21.463,33	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%									
1.3.	PAREDE E PORTA	27.955,82	% Período:		30,00%	70,00%									
1.4.	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	14.244,49	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%									
1.5.	COZINHA	2.112,56	% Período:	20,00%	80,00%										
1.6.	BANHEIROS	8.509,13	% Período:	50,00%	50,00%										
1.7.	PINTURA	43.132,71	% Período:		30,00%	70,00%									
1.8.	COBERTURA	1.838,08	% Período:			100,00%									
1.9.	MURO E BANCADA	2.298,30	% Período:		50,00%	50,00%									
1.10.	GARAGEM	1.196,82	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 128.576,48				%:	16,50%	35,99%	47,51%								
				Repasse:	#REF!	#REF!	#REF!								
				Contrapartida:	#REF!	#REF!	#REF!								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	21.214,66	46.274,24	61.087,58								
				%:	16,50%	52,49%	100,00%								
				Repasse:	#REF!	#REF!	#REF!								
				Contrapartida:	#REF!	#REF!	#REF!								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	21.214,66	67.488,90	128.576,48								

Joaçaba/SC

Local

terça-feira, 12 de novembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: **ANDRÉ BRITO DOTTI**

CREA: **162.237-5**

ART: